HENNY RIETVELD BESTRATINGEN BV

Klop Lisdodde

Uitvoering onder voorbehoud

Kalenderweek		3					4					5					6					7					8					9					10					11				
Dagen		ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr
		17-jan	18-jan	19-jan	20-jan	21-jan	24-jan	25-jan	26-jan	27-jan	28-jan	31-jan	1-feb	2-feb	3-feb	4-feb	7-feb	8-feb	9-feb	10-feb	11-feb	14-feb	15-feb	16-feb	17-feb	18-feb	21-feb	22-feb	23-feb	24-feb	25-feb	28-feb	1-mrt	2-mrt	3-mrt	4-mrt	7-mrt	8-mrt	9-mrt	10-mrt	11-mrt	14-mrt	15-mrt	16-mrt	17-mrt	18-mrt
Inrichten depot																																												
Fase 1 - Kruising Watermunt t/m Lisodde 136 (ca. 55 m1 lengte)																																												
Plaatsen vooraankondiging - communicatie aangrenzende percelen																																												
Aanbrengen verkeersafzetting																																												
Verwijderen verharding (asfalt / elementenverharding)																																												
Verwijderen fundatielaag																																												
Aanbrengen putafdekking																																												
Aanbrengen elementenverharding																																												
Aanpassing inrit parkeerterrein																																												
Fase 2 - Lisodde 136 t/m Lisodde 158 (ca. 80 m1 lengte)																																												
Plaatsen vooraankondiging - communicatie aangrenzende percelen																																												
Aanbrengen verkeersafzetting																																												
Verwijderen verharding (asfalt / elementenverharding)																																												
Verwijderen fundatielaag																																												
Aanbrengen putafdekking																																												
Aanbrengen elementenverharding																																												
Aanpassing inrit parkeerterrein																																												
Fase 3 - Lisodde 158 t/m Lisodde 162 (ca 20 m1 lengte)																																												
Plaatsen vooraankondiging - communicatie aangrenzende percelen																																												
Aanbrengen verkeersafzetting																																												
Verwijderen verharding (asfalt / elementenverharding)																																												
Verwijderen fundatielaag																																												
Aanbrengen elementenverharding																																												
Fase 4 - Lisodde 162 t/m Lisodde 178 (ca 45 m)																																												
Plaatsen vooraankondiging - communicatie aangrenzende percelen																																												
Aanbrengen verkeersafzetting																																												
Verwijderen verharding (asfalt / elementenverharding)																																												
Verwijderen fundatielaag																																												
Aanbrengen elementenverharding																																												
Fase 5 - Pijlkruid 2 t/m 40																																												
Plaatsen vooraankondiging - communicatie aangrenzende percelen																																												
Aanbrengen verkeersafzetting																																												
Verwijderen verharding elementenverharding																																												
profileren fundatielaag																																												
Realiseren boomvakken																																												
Aanbrengen putafdekking + kolken																																												
Aanbrengen elementenverharding																																												
Aanbrengen groenvoorziening	n.t.b.																																											